문서번호: WP-1029-02 / 작업번호: D02 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	E41P 블록 상부 갑판 의장품 거치·볼트 체결

문서와 수행업체

수행업체	세진중공업 / 협력사 배정
작성자	정XX / 생산관리
책임자	강XX / 현장 작업책임자
호선	3611 / E41P 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 10:00
종료일시	2026-10-29 12:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	E41P 블록 의장품 5개 거치·체결

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 3BAY 12-14 칼럼 E41P 블록
대상ID	E41P-OUT-02 / 3BAY 12-14 칼럼
연결정보	3BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-03
도면자료	F01 배치도 R1 / E41P 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	4명
담당배치	의장공 2명 / 취부사 1명 / 신호수 1명
작업장비	크레인 OH-21-03, 토크렌치, 체인블록
사용물질	의장품(사다리·난간), 볼트·너트
작업사양	의장품 5개 거치·체결
작업높이	블록 상부 갑판 3.6m

계획한 작업 순서

1단계	OH-21-03로 의장품 인양 (10:30)
2단계	갑판 위 브래킷에 의장품 거치·볼트 체결
3단계	체결 토크 확인, 공구·자재 회수

공정 단계

공정단계	선행의장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-02 / 작업번호: D02 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	E41P 블록 상부 갑판 의장품 거치·볼트 체결

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	신호수 배치 준비 확인
혼재작업	확인된 혼재작업 없음
방호조치	신호수 배치 / 하부 출입 통제

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	E41P 3BAY	10:00	12-14 칼럼
위험요소	부재 낙하·협착	계획 위험	작업 구역
방호 상태	신호수 배치	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	10:00-12:00	계획값	당일
위험 종료	체결 상태 기록	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-02
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	3BAY 측면 출입구
통로대피	3BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	체결 상태 기록
해제기록	작업구역 통제 해제 기록 예정
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	선행의장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)