문서번호: WP-1029-04 / 작업번호: D04 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B21S 블록 측면 족장 해체

문서와 수행업체

수행업체	삼녹 / 협력사 배정
작성자	한XX / 생산관리
책임자	임XX / 현장 작업책임자
호선	3612 / B21S 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 13:00
종료일시	2026-10-29 15:30
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	B21S 블록 족장 약 14m 해체

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 1BAY 14-16 칼럼 B21S 블록
대상ID	B21S-SCA-04 / 1BAY 14-16 칼럼
연결정보	1BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-01
도면자료	F01 배치도 R1 / B21S 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	4명
담당배치	족장공 4명
작업장비	족장 해체 공구, 로프
사용물질	강관 족장·발판
작업사양	족장 약 14m 해체
작업높이	최고 4.8m

계획한 작업 순서

1단계	상부 작업 여부·자재 낙하 위험 확인
2단계	위에서부터 족장 해체·하강
3단계	해체 자재 정리·반출

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-04 / 작업번호: D04 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B21S 블록 측면 족장 해체

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	안전대 준비 확인
혼재작업	같은 칼럼 오전 외판 용접 09:00-11:30 종료 후 시작
방호조치	안전대 / 하부 출입 통제

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	B21S 1BAY	13:00	14-16 칼럼
위험요소	해체 자재 낙하·추락	계획 위험	작업 구역
방호 상태	안전대	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	13:00-15:30	계획값	당일
위험 종료	해체 완료·자재 반출 기록	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-04
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	1BAY 측면 출입구
통로대피	1BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	해체 완료·자재 반출 기록
해제기록	작업구역 통제 해제 기록 예정
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)