문서번호: WP-1029-05 / 작업번호: D05 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	강재 부재 지게차 운반

문서와 수행업체

수행업체	현대힘스 / 협력사 배정
작성자	오XX / 생산관리
책임자	서XX / 현장 작업책임자
호선	3615 / D31C 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 09:30
종료일시	2026-10-29 10:30
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	D31C 블록 부재 약 8회 운반

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 4BAY 01-08 칼럼 D31C 블록
대상ID	D31C-FOR-05 / 4BAY 01-08 칼럼
연결정보	4BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-04
도면자료	F01 배치도 R1 / D31C 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명
담당배치	지게차 운전 1명 / 유도원 1명
작업장비	지게차 5톤 1대
사용물질	강재 부재
작업사양	부재 약 8회 운반
작업높이	지상 작업

계획한 작업 순서

1단계	운반 경로·통행 인원 확인
2단계	지게차로 부재 운반
3단계	적치 상태·통로 확보 확인

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-05 / 작업번호: D05 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	강재 부재 지게차 운반

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	유도원 배치 준비 확인
혼재작업	확인된 혼재작업 없음
방호조치	유도원 배치 / 경광등

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	D31C 4BAY	09:30	01-08 칼럼
위험요소	지게차 충돌·협착	계획 위험	작업 구역
방호 상태	유도원 배치	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	09:30-10:30	계획값	당일
위험 종료	통로 정리 확인	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-05
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	4BAY 측면 출입구
통로대피	4BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	통로 정리 확인
해제기록	해당 없음
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)