문서번호: WP-1029-08 / 작업번호: D08 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B24S 블록 내판 도장 터치업

문서와 수행업체

수행업체	동성화인텍 / 협력사 배정
작성자	정XX / 생산관리
책임자	강XX / 현장 작업책임자
호선	3612 / B24S 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 09:00
종료일시	2026-10-29 11:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	B24S 블록 손상부 터치업 약 22m²

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 2BAY 17-19 칼럼 B24S 블록
대상ID	B24S-PAI-08 / 2BAY 17-19 칼럼
연결정보	2BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-02
도면자료	F01 배치도 R1 / B24S 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명
담당배치	도장공 2명 / 감시 1명
작업장비	붓·롤러, 국소배기 송풍기 1대
사용물질	에폭시 도료, 희석제(유기용제)
작업사양	손상부 터치업 약 22m²
작업높이	블록 상부 4.2m

계획한 작업 순서

1단계	표면 이물 제거·마스킹, 화기작업 여부 확인
2단계	붓·롤러로 손상부 터치업 도장
3단계	건조 확인, 유기용제 용기 회수

공정 단계

공정단계	선행도장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-08 / 작업번호: D08 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B24S 블록 내판 도장 터치업

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	환기·방독마스크 준비 확인
혼재작업	확인된 혼재작업 없음
방호조치	환기·방독마스크 / 반경 내 화기 금지 표지

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	B24S 2BAY	09:00	17-19 칼럼
위험요소	유기용제 증기·인화	계획 위험	작업 구역
방호 상태	환기·방독마스크	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	09:00-11:00	계획값	당일
위험 종료	건조 확인 후 용제 용기 회수	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-08
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	2BAY 측면 출입구
통로대피	2BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	건조 확인 후 용제 용기 회수
해제기록	작업구역 통제 해제 기록 예정
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	선행도장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)