문서번호: WP-1029-13 / 작업번호: D13 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	D33C 블록 내부 환기팬·작업등 설치 (MCC-5 전원)

문서와 수행업체

수행업체	한국카본 / 협력사 배정
작성자	이XX / 생산관리
책임자	박XX / 현장 작업책임자
호선	3615 / D33C 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 13:00
종료일시	2026-10-29 15:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	D33C 블록 환기팬 2대·작업등 9개 설치

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 4BAY 17-19 칼럼 D33C 블록
대상ID	D33C-FAN-13 / 4BAY 17-19 칼럼
연결정보	4BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-04
도면자료	F01 배치도 R1 / D33C 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명
담당배치	전장공 2명
작업장비	환기팬 2대, LED 작업등 (전원 MCC-5)
사용물질	연장 케이블·케이블 행거
작업사양	환기팬 2대·작업등 9개 설치
작업높이	블록 내부 4.2m

계획한 작업 순서

1단계	전원 위치(MCC-5)·케이블 경로 확인
2단계	환기팬·작업등 설치, 전원 MCC-5 연결
3단계	작동·누전차단기 확인

공정 단계

공정단계	선행의장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-13 / 작업번호: D13 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	D33C 블록 내부 환기팬·작업등 설치 (MCC-5 전원)

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	누전차단기 확인 준비 확인
혼재작업	MCC-4 정전과 무관, 4BAY 18칼럼 MCC-5 사용
방호조치	누전차단기 확인 / 케이블 정리

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	D33C 4BAY	13:00	17-19 칼럼
위험요소	감전·케이블 걸림	계획 위험	작업 구역
방호 상태	누전차단기 확인	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	13:00-15:00	계획값	당일
위험 종료	설치·작동 확인 기록	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-13
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	4BAY 측면 출입구
통로대피	4BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	설치·작동 확인 기록
해제기록	해당 없음
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	선행의장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)