문서번호: WP-1029-17 / 작업번호: D17 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B25S 블록 정렬·받침대 설치

문서와 수행업체

수행업체	대조립1부-운반1팀 / 본청 생산부서
작성자	오XX / 생산관리
책임자	서XX / 현장 작업책임자
호선	3612 / B25S 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 10:30
종료일시	2026-10-29 12:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	B25S 블록 받침대 6개 설치

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 1BAY 10-12 칼럼 B25S 블록
대상ID	B25S-ALI-17 / 1BAY 10-12 칼럼
연결정보	1BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-01
도면자료	F01 배치도 R1 / B25S 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명
담당배치	취부사 2명 / 신호수 1명
작업장비	크레인 OH-21-01, 유압잭
사용물질	받침대·쐐기
작업사양	받침대 6개 설치
작업높이	지상 작업

계획한 작업 순서

1단계	받침대 위치 확인
2단계	크레인으로 블록 정렬
3단계	받침대 고정·수평 확인

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-17 / 작업번호: D17 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B25S 블록 정렬·받침대 설치

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	신호수 배치 준비 확인
혼재작업	치수 측정 종료 후, 크레인 인수
방호조치	신호수 배치 / 하부 출입 통제

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	B25S 1BAY	10:30	10-12 칼럼
위험요소	블록 전도·협착	계획 위험	작업 구역
방호 상태	신호수 배치	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	10:30-12:00	계획값	당일
위험 종료	수평 측정 기록	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-17
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	1BAY 측면 출입구
통로대피	1BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	수평 측정 기록
해제기록	해당 없음
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)