문서번호: WP-1029-18 / 작업번호: D18 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B29S 소조립 검사 부위 표면 청소

문서와 수행업체

수행업체	한국카본 / 협력사 배정
작성자	윤XX / 생산관리
책임자	김XX / 현장 작업책임자
호선	3612 / B29S 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 08:00
종료일시	2026-10-29 10:30
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	B29S 블록 검사 부위 약 6m 청소

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 1BAY 17-20 칼럼 B29S 블록
대상ID	B29S-SUR-18 / 1BAY 17-20 칼럼
연결정보	1BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-01
도면자료	F01 배치도 R1 / B29S 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명
담당배치	조공 2명
작업장비	와이어 솔, 청소 걸레, 진공청소기
사용물질	해당 없음
작업사양	검사 부위 약 6m 청소
작업높이	지상 작업

계획한 작업 순서

1단계	검사 범위·도면 확인
2단계	솔·걸레로 검사 부위 이물·녹 제거
3단계	청소 상태 확인·검사 인계

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-18 / 작업번호: D18 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B29S 소조립 검사 부위 표면 청소

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	방진마스크·보안경 준비 확인
혼재작업	없음
방호조치	방진마스크·보안경

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	B29S 1BAY	08:00	17-20 칼럼
위험요소	분진	계획 위험	작업 구역
방호 상태	방진마스크·보안경	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	08:00-10:30	계획값	당일
위험 종료	청소 완료·검사 인계 기록	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-18
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	1BAY 측면 출입구
통로대피	1BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	청소 완료·검사 인계 기록
해제기록	해당 없음
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)