문서번호: WP-1029-21 / 작업번호: D21 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B31S 블록 배관 스풀 거치·플랜지 볼트 체결

문서와 수행업체

수행업체	세진중공업 / 협력사 배정
작성자	최XX / 생산관리
책임자	조XX / 현장 작업책임자
호선	3612 / B31S 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 08:00
종료일시	2026-10-29 11:30
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	B31S 블록 스풀 3개 설치

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 2BAY 01-03 칼럼 B31S 블록
대상ID	B31S-PIP-21 / 2BAY 01-03 칼럼
연결정보	2BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-02
도면자료	F01 배치도 R1 / B31S 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명
담당배치	배관사 3명
작업장비	체인블록, 토크렌치
사용물질	배관 스풀, 가스켓·볼트
작업사양	스풀 3개 설치
작업높이	블록 내부 3.0m

계획한 작업 순서

1단계	스풀 번호·도면 확인
2단계	체인블록으로 스풀 거치·플랜지 볼트 체결
3단계	가스켓·체결 상태 확인

공정 단계

공정단계	선행의장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-21 / 작업번호: D21 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B31S 블록 배관 스풀 거치·플랜지 볼트 체결

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	체인블록 점검 준비 확인
혼재작업	없음
방호조치	체인블록 점검 / 하부 출입 통제

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	B31S 2BAY	08:00	01-03 칼럼
위험요소	부재 낙하·협착	계획 위험	작업 구역
방호 상태	체인블록 점검	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	08:00-11:30	계획값	당일
위험 종료	체결 상태 기록	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-21
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	2BAY 측면 출입구
통로대피	2BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	체결 상태 기록
해제기록	작업구역 통제 해제 기록 예정
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	선행의장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)