문서번호: WP-1029-23 / 작업번호: D23 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B28P 블록 보온재 부착 (용접 완료면)

문서와 수행업체

수행업체	한국카본 / 협력사 배정
작성자	오XX / 생산관리
책임자	서XX / 현장 작업책임자
호선	3612 / B28P 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 09:00
종료일시	2026-10-29 12:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	B28P 블록 보온재 약 16m² 부착

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 2BAY 13-15 칼럼 B28P 블록
대상ID	B28P-INS-23 / 2BAY 13-15 칼럼
연결정보	2BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-02
도면자료	F01 배치도 R1 / B28P 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명
담당배치	보온공 3명
작업장비	커터, 고정 핀 공구
사용물질	미네랄울 보온재
작업사양	보온재 약 16m² 부착
작업높이	블록 내부 4.2m

계획한 작업 순서

1단계	부착 면 청소·확인
2단계	보온재 재단·부착
3단계	고정 상태 확인

공정 단계

공정단계	선행의장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-23 / 작업번호: D23 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B28P 블록 보온재 부착 (용접 완료면)

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	방진마스크 준비 확인
혼재작업	없음
방호조치	방진마스크 / 화기 금지 표지

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	B28P 2BAY	09:00	13-15 칼럼
위험요소	분진·가연물 적치	계획 위험	작업 구역
방호 상태	방진마스크	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	09:00-12:00	계획값	당일
위험 종료	자투리 회수	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-23
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	2BAY 측면 출입구
통로대피	2BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	자투리 회수
해제기록	작업구역 통제 해제 기록 예정
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	선행의장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)