문서번호: WP-1029-24 / 작업번호: D24 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B28P 블록 케이블 트레이 설치

문서와 수행업체

수행업체	동화엔텍 / 협력사 배정
작성자	윤XX / 생산관리
책임자	김XX / 현장 작업책임자
호선	3612 / B28P 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 13:00
종료일시	2026-10-29 15:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	B28P 블록 트레이 약 18m 설치

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 2BAY 13-15 칼럼 B28P 블록
대상ID	B28P-CAB-24 / 2BAY 13-15 칼럼
연결정보	2BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-02
도면자료	F01 배치도 R1 / B28P 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명
담당배치	전장공 3명
작업장비	충전 드릴, 이동식 작업대
사용물질	케이블 트레이·볼트
작업사양	트레이 약 18m 설치
작업높이	블록 내부 4.8m

계획한 작업 순서

1단계	트레이 위치·도면 확인
2단계	트레이 브래킷·트레이 설치
3단계	고정 상태 확인

공정 단계

공정단계	선행의장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-24 / 작업번호: D24 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B28P 블록 케이블 트레이 설치

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	작업대 난간 확인 준비 확인
혼재작업	15:30 B22S 반출 경로 통과 전 종료
방호조치	작업대 난간 확인 / 안전대

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	B28P 2BAY	13:00	13-15 칼럼
위험요소	사다리 추락	계획 위험	작업 구역
방호 상태	작업대 난간 확인	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	13:00-15:00	계획값	당일
위험 종료	설치 확인	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-24
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	2BAY 측면 출입구
통로대피	2BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	설치 확인
해제기록	해당 없음
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	선행의장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)