문서번호: WP-1029-26 / 작업번호: D26 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	E43S 블록 내부 부재 반입·배치

문서와 수행업체

수행업체	대조립3부-취부3팀 / 본청 생산부서
작성자	정XX / 생산관리
책임자	강XX / 현장 작업책임자
호선	3611 / E43S 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 09:30
종료일시	2026-10-29 12:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	E43S 블록 부재 약 8개 배치

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 3BAY 01-04 칼럼 E43S 블록
대상ID	E43S-FIT-26 / 3BAY 01-04 칼럼
연결정보	3BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-03
도면자료	F01 배치도 R1 / E43S 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	4명
담당배치	취부사 3명 / 조공 1명
작업장비	체인블록 2대, 지그·클램프
사용물질	내부 보강재 부재
작업사양	부재 약 8개 배치
작업높이	블록 내부 3.0m

계획한 작업 순서

1단계	도면·부재 번호 확인
2단계	체인블록으로 부재 반입·배치 (크레인 미사용)
3단계	클램프 고정·치수 확인

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-26 / 작업번호: D26 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	E43S 블록 내부 부재 반입·배치

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	체인블록 점검 준비 확인
혼재작업	족장 설치 완료 후
방호조치	체인블록 점검 / 하부 출입 통제

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	E43S 3BAY	09:30	01-04 칼럼
위험요소	부재 낙하·협착	계획 위험	작업 구역
방호 상태	체인블록 점검	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	09:30-12:00	계획값	당일
위험 종료	배치·고정 상태 기록	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-26
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	3BAY 측면 출입구
통로대피	3BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	배치·고정 상태 기록
해제기록	작업구역 통제 해제 기록 예정
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)