문서번호: WP-1029-29 / 작업번호: D29 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	E44P 블록 자분탐상검사

문서와 수행업체

수행업체	동화엔텍 / 협력사 배정
작성자	오XX / 생산관리
책임자	서XX / 현장 작업책임자
호선	3611 / E44P 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 10:30
종료일시	2026-10-29 12:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	E44P 블록 용접부 약 10m 검사

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 3BAY 17-20 칼럼 E44P 블록
대상ID	E44P-MT-29 / 3BAY 17-20 칼럼
연결정보	3BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-03
도면자료	F01 배치도 R1 / E44P 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명
담당배치	검사원 2명
작업장비	요크형 자화기 1대
사용물질	형광 자분액
작업사양	용접부 약 10m 검사
작업높이	지상 작업

계획한 작업 순서

1단계	검사 부위 청소 확인
2단계	자분탐상검사
3단계	결함 표시·보고

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-29 / 작업번호: D29 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	E44P 블록 자분탐상검사

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	작업구역 표지 준비 확인
혼재작업	표면 청소 종료 후
방호조치	작업구역 표지

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	E44P 3BAY	10:30	17-20 칼럼
위험요소	자분액 미끄럼	계획 위험	작업 구역
방호 상태	작업구역 표지	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	10:30-12:00	계획값	당일
위험 종료	검사 결과 보고	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-29
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	3BAY 측면 출입구
통로대피	3BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	검사 결과 보고
해제기록	해당 없음
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)