문서번호: WP-1029-30 / 작업번호: D30 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	E44P 블록 도장 전 세정·탈지

문서와 수행업체

수행업체	동성화인텍 / 협력사 배정
작성자	윤XX / 생산관리
책임자	김XX / 현장 작업책임자
호선	3611 / E44P 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 13:00
종료일시	2026-10-29 14:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	E44P 블록 세정 면적 약 12m²

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 3BAY 17-20 칼럼 E44P 블록
대상ID	E44P-DEG-30 / 3BAY 17-20 칼럼
연결정보	3BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-03
도면자료	F01 배치도 R1 / E44P 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명
담당배치	도장공 2명
작업장비	송풍기 1대, 세정 걸레
사용물질	세정제(유기용제)
작업사양	세정 면적 약 12m²
작업높이	지상 ~ 2.5m

계획한 작업 순서

1단계	화기작업 없음·환기 확인
2단계	세정제로 탈지
3단계	세정제 회수·건조 확인

공정 단계

공정단계	선행도장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-30 / 작업번호: D30 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	E44P 블록 도장 전 세정·탈지

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	환기·방독마스크 준비 확인
혼재작업	화기작업 없음 확인
방호조치	환기·방독마스크 / 화기 금지

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	E44P 3BAY	13:00	17-20 칼럼
위험요소	유기용제 증기·인화	계획 위험	작업 구역
방호 상태	환기·방독마스크	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	13:00-14:00	계획값	당일
위험 종료	세정제 용기 회수	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-30
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	3BAY 측면 출입구
통로대피	3BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	세정제 용기 회수
해제기록	작업구역 통제 해제 기록 예정
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	선행도장
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)