문서번호: WP-1029-38 / 작업번호: D38 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	공용 용접기 점검·케이블 정리

문서와 수행업체

수행업체	현대힘스 / 협력사 배정
작성자	정XX / 생산관리
책임자	강XX / 현장 작업책임자
호선	3615 / D34C 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 07:30
종료일시	2026-10-29 08:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	D34C 블록 용접기 6대 점검

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 4BAY 08-10 칼럼 D34C 블록
대상ID	D34C-WEL-38 / 4BAY 08-10 칼럼
연결정보	4BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-04
도면자료	F01 배치도 R1 / D34C 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	1명
담당배치	전기 담당 1명
작업장비	절연저항계
사용물질	해당 없음
작업사양	용접기 6대 점검
작업높이	지상 작업

계획한 작업 순서

1단계	용접기 외관·접지 확인
2단계	케이블 손상 점검·정리
3단계	점검 결과 기록

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-38 / 작업번호: D38 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	공용 용접기 점검·케이블 정리

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	전원 차단 후 점검 준비 확인
혼재작업	08:00 부재 배치 전 종료
방호조치	전원 차단 후 점검

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	D34C 4BAY	07:30	08-10 칼럼
위험요소	감전	계획 위험	작업 구역
방호 상태	전원 차단 후 점검	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	07:30-08:00	계획값	당일
위험 종료	점검표 기록	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-38
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	4BAY 측면 출입구
통로대피	4BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	점검표 기록
해제기록	해당 없음
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)