문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-A2 / 작업번호: A2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	희석제 소분

문서와 수행업체

수행업체	삼녹 / 합성 배정
작성자	임태훈 / 생산관리
책임자	박서준 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 10:10
종료일시	2026-10-30 11:40
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	KCC 035(하절) 희석제 0.3L를 용기 2개에 소분 / 기존 2m×2m 구역

작업 위치와 연결

작업위치	G-2ND / 기관 작업장 / XY (30.500000, 15.000000)m
대상ID	SYN-MIX-G2WS-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-A2 / 직접: 희석제 0.3L와 소분용기 2개
연결정보	바닥 투영 G-P108 / 작업 높이 G-P161 [합성 블록 색인]
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 A2 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	소분 담당 1명 / 조공 1명 / 구역관리 1명
작업장비	밀폐 소분용기 2개 / 회수용기·송풍기는 배치 계획
사용물질	KCC 035(하절) / MSDS AA00017-0000000028
작업사양	KCC 035(하절) 0.3L를 용기 2개에 소분 [계획]
작업높이	2ND 20.575m +0.8m = A/B 21.375m [계획]

계획한 작업 순서 [합성 계획]

1단계	제품·SDS와 용기를 확인하고, 환기·회수용기를 준비해 A1 화기 중지를 확인한다.
2단계	희석제 0.3L를 용기 2개에 나누어 담고 사용하지 않는 용기는 밀폐한다.
3단계	사용량·회수량을 기록하고 누출·잔류물·용기 밀폐 상태를 확인해 인계한다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 선행의장 [추정·합성 계획]

분류근거 지지대 용접과 희석제 소분을 블록 단계의 의장 작업으로 분류. 탑재 후에도 가능하며 실제 공정은 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-A2 / 작업번호: A2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	희석제 소분

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	제품·SDS·용기·회수용기·환기 확인 / A1 화기 중지 확인 [합성 계획]
혼재작업	A1 09:10~10:40 / 영향: A1 용접자·같은 방 인원 계획 일정 겹침 30분 / 위험 단계 시간 미기재·잔류 별도 확인 / G1 가압 별도 확인
방호조치	[합성 계획] 점화원 통제·환기 / 미사용 용기 밀폐·누출 회수 / 화기 중 소분 중지 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	인화성 액체·증기 / H225	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	일정·위험종료 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	최종도면·최종계획서 / A2 / R05-FINAL-2026-10-12
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	2ND 기관 작업장 출입·통로 관계 / 폭·집결지 번호는 미정
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	사용량·회수량·용기 밀폐·잔류 상태를 기록합니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	소분 종료와 잔류물·증기 영향 종료는 구분합니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 선행의장 [추정·합성 계획]

분류근거 지지대 용접과 희석제 소분을 블록 단계의 의장 작업으로 분류. 탑재 후에도 가능하며 실제 공정은 미확인.