문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-B1 / 작업번호: B1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	위층 지지대 연마

문서와 수행업체

수행업체	세진중공업 / 합성 배정
작성자	오민석 / 생산관리
책임자	이준호 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 09:40
종료일시	2026-10-30 11:10
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	3RD 통로 옆 지지대 6개소 연마 / 표면 1.2㎡ / 기존 1.5m×1.5m 구역

작업 위치와 연결

작업위치	G-3RD / 프레임 50 양중 공간 주변 / XY (49.395506, 0.149813)m
대상ID	SYN-B-SUPPORT-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-B1 / 직접: 위층 지지대 6개소
연결정보	바닥 투영 G-P110 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 B1 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	연마공 1명 / 조공 1명 / 하부통제 1명
작업장비	100mm 그라인더 1대 / 공구 고정·작업대는 계획
사용물질	연마재 / 작동 연마석 파열·불티는 낙하 모델과 구분
작업사양	지지대 6개소 / 표면 처리 면적 1.2㎡
작업높이	3RD 14.730m +1.8m = A/B 16.530m [계획]

계획한 작업 순서 [합성 계획]

1단계	작업대·그라인더·보호덮개를 점검하고 공구·자재를 고정해 아래층 통제를 확인한다.
2단계	지지대 6개소를 연마하고 공구·자재가 바닥이나 옆 통로로 이탈하면 작업을 중지한다.
3단계	전원을 끄고 공구·부품·연마 잔재를 회수해 아래층에 종료 상태와 재개 조건을 인계한다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 선행의장 [추정·합성 계획]

분류근거 3RD·4TH가 연결된 다층 블록 또는 사전 조립 블록 묶음을 가정. 실제 제작 블록 구성은 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-B1 / 작업번호: B1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	위층 지지대 연마

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	작업대·그라인더·덮개 점검 / 공구·자재 고정 / B2 하부 출입 조정 [합성 계획]
혼재작업	B2 10:10~11:40 / 영향: B2 아래층 작업자 계획 일정 겹침 60분 / 위험 단계 시간 미기재·잔류 별도 확인
방호조치	[합성 계획] 공구·자재 고정·이탈물 차단 / 보안면·보안경 / 통로 하부 출입 통제 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	공구·부품 낙하 / 튕김·굴러감	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	일정·위험종료 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	최종도면·최종계획서 / B1 / R05-FINAL-2026-10-12
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	옆 양중 통로는 낙하 경로 계획 / 사람의 대피로와 동일시하지 않습니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	공구·부품 회수 / 통로·낙하 방호 인계를 기록합니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	아래층 영향 종료는 공구 회수·통로 상태와 함께 구분합니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 선행의장 [추정·합성 계획]

분류근거 3RD·4TH가 연결된 다층 블록 또는 사전 조립 블록 묶음을 가정. 실제 제작 블록 구성은 미확인.