문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-B2 / 작업번호: B2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	아래층 자재 정리

문서와 수행업체

수행업체	한국카본 / 합성 배정
작성자	강유진 / 생산관리
책임자	정민수 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 10:10
종료일시	2026-10-30 11:40
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	4TH 통로 옆 의장 자재 24점 정리 / 적치 2묶음 / 기존 1.5m×1.5m 구역

작업 위치와 연결

작업위치	G-4TH / 프레임 50 양중 공간 주변 / XY (48.683895, 0.149813)m
대상ID	SYN-B-STOCK-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-B2 / 직접: 아래층 의장 자재 24점
연결정보	바닥 투영 G-P057 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 B2 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	4명 [합성 계획]
담당배치	자재분류 2명 / 운반 1명 / 구역관리 1명
작업장비	분류용 표찰·운반 도구는 계획 / 상세 규격 미정
사용물질	도료·용제 사용 없음
작업사양	의장 자재 24점 / 적치 묶음 2개
작업높이	4TH A/B 10.555m 바닥 기준 / 인체 높이가 아닙니다.

계획한 작업 순서 [합성 계획]

1단계	위층 작업 상태와 통로 하부 통제를 확인하고 정리할 자재·허용 구역을 확인한다.
2단계	허용 구역에서 자재 24점을 분류해 2묶음으로 적치하고 낙하 가능 구역에서는 작업을 중지한다.
3단계	수량·적치 상태를 기록하고 위층 공구 회수와 통로 상태를 확인해 재개 조건을 인계한다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 선행의장 [추정·합성 계획]

분류근거 3RD·4TH가 연결된 다층 블록 또는 사전 조립 블록 묶음을 가정. 실제 제작 블록 구성은 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-B2 / 작업번호: B2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	아래층 자재 정리

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	B1 연마·공구 고정 상태 확인 / 통로 하부 통제·작업 허용 구역 확인 [합성 계획]
혼재작업	B1 09:40~11:10 / 영향: B2 아래층 작업자 계획 일정 겹침 60분 / 위험 단계 시간 미기재·잔류 별도 확인
방호조치	[합성 계획] 위층 연마 중 영향 구역 출입 차단·정리 중지 / 물체 회수 후 재개 확인 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	위층에서 내려오거나 튕겨오는 물체에 노출	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	일정·위험종료 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	최종도면·최종계획서 / B2 / R05-FINAL-2026-10-12
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	옆 양중 통로는 낙하 경로 계획 / 사람의 대피로와 동일시하지 않습니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	자재 수량·적치 상태·상하 작업 인계를 기록합니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	바닥 기준 0m를 머리·몸 높이로 사용하지 않습니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 선행의장 [추정·합성 계획]

분류근거 3RD·4TH가 연결된 다층 블록 또는 사전 조립 블록 묶음을 가정. 실제 제작 블록 구성은 미확인.