문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-C2 / 작업번호: C2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	3번 탱크 내부 배관 점검

문서와 수행업체

수행업체	동성화인텍 / 합성 배정
작성자	백지현 / 생산관리
책임자	한지훈 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 10:00
종료일시	2026-10-30 12:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	배출·충전 배관 연결부 6곳(P01~P06) 점검 / 질소 영향은 같은 탱크 내부 인원 기준

작업 위치와 연결

작업위치	G-TANK / 3번 화물탱크 내부 / 같은 탱크 전체 / 점검점 6개는 별도 세부 계획
대상ID	G-COT03-MVP / 구역 G-COT03-MVP / 직접: 배관 연결부 6곳(P01~P06)
연결정보	같은 탱크 전체 / G-P068·069·072·073 / 121·122·125·126 / 174·175·178·179
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 C2 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명 [합성 계획]
담당배치	배관점검 1명 / 외부감시 1명
작업장비	가스측정기·조명·무전기·점검표 / 타워 쪽 3m×4m 작업면 [계획]
사용물질	사용 물질 없음 / 같은 탱크 내부 진입
작업사양	육안 점검 6개소 / P01~P06 [추정 세부 계획]
작업높이	점검점 4.4·14.2·24.2m, 각 2점 / 작업면 +1.2m [추정]

계획한 작업 순서 [합성 계획]

1단계	질소 공급 중지·격리와 측정·환기·진입허가를 확인하고 외부감시자를 배치한다.
2단계	허가 후 점검자 1명이 P01~P06 연결부 6곳을 점검하고 재공급·조건 변화 시 철수한다.
3단계	탱크 내부에서 철수하고 연결부 6곳의 점검 결과와 내부 인원 철수 상태를 인계한다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]

분류근거 형성된 탱크 내부의 질소 주입·배관 점검을 탑재 후 작업으로 분류. 실제 탱크 완성 상태는 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-C2 / 작업번호: C2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	3번 탱크 내부 배관 점검

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	C1 공급 중지·격리 / 산소·유해가스 측정·환기 / 진입허가·외부감시 배치 [합성 계획]
혼재작업	C1 09:00~11:00 / 영향: C2 탱크 내부 점검자 계획 일정 겹침 60분 / 위험 단계 시간 미기재·잔류 별도 확인
방호조치	[합성 계획] 질소 공급 중 진입 금지 / 측정·환기·진입허가·외부감시 / 재공급 시 철수 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	질소 공급에 따른 탱크 내부 산소 부족	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	일정·위험종료 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	P01/03/05: (117,-1,4.4/14.2/24.2); P02/04/06: (118,+1,4.4/14.2/24.2)m
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	C2 작업면 3.2·13.0·23.0m / 3m×4m 임시 발판·접근 설비 [추정]
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	접속부 6개소 점검 결과 / 내부 인원 철수 기록
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	6점은 점검자 1명의 하위 지점이며 탱크 전체를 검사한다는 뜻이 아닙니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]

분류근거 형성된 탱크 내부의 질소 주입·배관 점검을 탑재 후 작업으로 분류. 실제 탱크 완성 상태는 미확인.