문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-E1 / 작업번호: E1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	그리스 펌프 시운전

문서와 수행업체

수행업체	동화엔텍 / 합성 배정
작성자	송지훈 / 생산관리
책임자	임태훈 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 13:00
종료일시	2026-10-30 15:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	그리스 펌프 시운전 / 가압 호스 고장 조건을 다루는 합성 시연 계획

작업 위치와 연결

작업위치	G-3RD / 조타기실 / 그리스 펌프 부근 / XY (3.065918, 1.423221)m
대상ID	SYN-E-GREASE-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-E1 / 직접: 그리스 펌프와 연결 호스
연결정보	바닥 투영 G-P104 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 E1 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	시운전조작 1명 / 계측 1명 / 접근관리 1명
작업장비	SKF LAGG 50AE 참고 가정 / 자유 호스 3.5m
사용물질	그리스 / 300bar [계획] / 펌프 고정·한쪽 연결 유지
작업사양	가동 예시 14:20~14:21 / 기동 횟수 미기재
작업높이	3RD 14.730m +0.8m = 호스 고정점 15.530m [가정]

계획한 작업 순서 [합성 계획]

1단계	펌프·호스 연결과 고정을 확인하고 시험 영향 구역을 통제해 E2 인원 철수를 확인한다.
2단계	허용 조건 확인 후 14:20~14:21 펌프를 가동하고 호스 이상·누출 시 즉시 정지한다.
3단계	펌프를 정지·감압하고 호스·잔압 상태를 확인해 E2에 접근·재개 조건을 인계한다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]

분류근거 조타기실 펌프 작동시험과 주변 잔여 부품 작업으로 분류. 탑재 전 단품 시험도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-E1 / 작업번호: E1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	그리스 펌프 시운전

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	펌프·호스 연결·고정·정지수단 확인 / E2 영향 구역 철수·시험 허용 확인 [합성 계획]
혼재작업	E2 14:00~16:00 / 영향: E2 주변 부품 작업자 계획 일정 겹침 60분 / 펌프 가동 겹침 60초 [계획]
방호조치	[합성 계획] 호스 고정·연결 점검 / 주변 출입 차단·E2 철수 / 정지·감압 후 접근 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	풀린 가압 호스의 휘두름·분출	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	예시와 일정 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	일정 겹침 60분 / 가동 14:20~14:21·60초 겹침 / 정지·감압 별도
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	3RD 조타기실 출입 관계 / 옛 펌프 정비 경로 번호는 사용하지 않습니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	펌프 정지·감압 / 호스 연결·주변 작업 인계
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	3.5m는 호스 길이 참고이며 분출·분리 부품의 전체 범위가 아닙니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]

분류근거 조타기실 펌프 작동시험과 주변 잔여 부품 작업으로 분류. 탑재 전 단품 시험도 가능.