문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-E2 / 작업번호: E2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	주변 부품 정리·수량 확인

문서와 수행업체

수행업체	현대힘스 / 합성 배정
작성자	문예진 / 생산관리
책임자	오민석 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 14:00
종료일시	2026-10-30 16:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	그리스 펌프 옆 별도 1m×1m 구역에서 주변 부품 정리·수량 확인

작업 위치와 연결

작업위치	G-3RD / 조타기실 / 그리스 펌프 옆 부품 정리 구역 / XY (2.017228, 3.707865)m
대상ID	SYN-E-PARTS-NEIGHBOR-01 / 구역 G-DEMO-ZONE-E2-NEIGHBOR / 직접: 주변 부품(종류·수량 미기재)
연결정보	바닥 투영 G-P104 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 E2 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	부품 정리 1명 / 수량 확인 1명 / 구역관리 1명 [새 계획]
작업장비	분류용 표찰·부품함 [계획] / 정비 장비가 아닙니다.
사용물질	사용 물질 없음 / 그리스 펌프 주변 작업
작업사양	부품 종류·수량 미기재 / 분류·계수 후 기록 [합성 계획]
작업높이	3RD A/B 14.730m 바닥 기준 / 손·머리 높이 미정

계획한 작업 순서 [합성 계획]

1단계	부품함·표찰을 준비하고 정리 구역과 E1 펌프 가동·정지 연락 방법을 확인한다.
2단계	허용 구역에서 부품을 분류·계수하고 14:20 가동 전 영향 구역에서 철수해 작업을 중지한다.
3단계	E1 정지·감압 확인을 전달받은 뒤 재개하고 부품별 수량과 미확인 항목을 기록한다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]

분류근거 조타기실 펌프 작동시험과 주변 잔여 부품 작업으로 분류. 탑재 전 단품 시험도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-E2 / 작업번호: E2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	주변 부품 정리·수량 확인

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	부품함·표찰 준비 / E1 가동·정지 연락 확인 / 접근 허용 구역 확인 [합성 계획]
혼재작업	E1 13:00~15:00 / 영향: E2 주변 부품 작업자 계획 일정 겹침 60분 / 펌프 가동 겹침 60초 [계획]
방호조치	[합성 계획] E1 가동 전 영향 구역 철수·부품 정리 중지 / 정지·감압 확인 후 재개 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	인접 펌프의 풀린 호스·분출물에 노출	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	예시와 일정 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	일정 겹침 60분 / 가동 14:20~14:21·60초 겹침 / 정지·감압 별도
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	3RD 조타기실 출입 관계 / 옛 펌프 정비 경로 번호는 사용하지 않습니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	부품 정리·수량 기록 / 펌프 가동·정지 인계
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	펌프 정지·잔압·호스 상태와 접근 허용을 확인한 뒤 주변 부품 작업을 재개한다. [합성 계획]
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]

분류근거 조타기실 펌프 작동시험과 주변 잔여 부품 작업으로 분류. 탑재 전 단품 시험도 가능.