문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-L1 / 작업번호: L1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	배관 용접부 방사선 검사

문서와 수행업체

수행업체	세진중공업 / 합성 배정
작성자	유서진 / 생산관리
책임자	백지현 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 20:00
종료일시	2026-10-30 21:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	SYN-L-WELD-01 배관 용접부 1곳 방사선 검사 / 선원 이동·조사·복귀 [계획]

작업 위치와 연결

작업위치	G-UPPER / 상갑판 화물 배관 구역 / XY (80.000000, -3.000000)m
대상ID	SYN-L-WELD-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-L1 / 직접: 배관 용접부 1곳
연결정보	바닥 투영 G-P166 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 L1 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명 [합성 계획]
담당배치	RT 검사자 1명 / 통제 담당 1명
작업장비	Ir-192 10Ci / TCN827 / 20mm 후면판 [시연 계획]
사용물질	Ir-192 370GBq / 15mm 국소 바닥은 차폐 가정
작업사양	검사 용접부 1개소 / 조사 예시 20:40~20:42
작업높이	실제 도면 높이 미정 / 별도 선원 높이 27.6m [가정]

계획한 작업 순서 [합성 계획]

1단계	검사허가·선원·장비·차폐 배치를 확인하고 이동·조사 통제구역을 설정해 주변 인원을 철수시킨다.
2단계	허용 조건 확인 후 선원을 20:39:58~20:40 이동·20:40~20:42 조사·20:42~20:42:02 복귀시킨다.
3단계	선원 회수·장비 상태와 방사선 측정 결과를 확인하고 통제 해제 여부를 기록해 인계한다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]

분류근거 상갑판 현장 배관 설치·검사로 분류. 블록 간 연결부인지는 미확인하며 선행의장에서도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-L1 / 작업번호: L1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	배관 용접부 방사선 검사

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	검사허가·선원·장비 상태 확인 / 이동·조사 구역 통제 / L2 철수 확인 [합성 계획]
혼재작업	L2 20:30~22:00 / 영향: L2 주변 설치 작업자 계획 일정 겹침 30분 / 이동·조사·복귀 겹침 124초 [계획]
방호조치	[합성 계획] 이동·조사 전 통제구역 설정·출입 차단·L2 철수 / 선원 회수·측정 후 해제 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	조사와 선원 이동 중 방사선 영향	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	예시와 일정 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	일정 겹침 30분 / 조사 120초·이동 4초·합계124초 겹침 / 해제 별도
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	UPPER 화물 배관 주변 / 조사·이동 단계의 범위와 통행을 구분합니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	선원 회수·장비 상태 / 통제 해제 기록을 구분합니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	조사 83·14·직하 9m / 이동 경로 전체 142m를 별도로 사용합니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계 [추정·합성 계획]

공정단계 탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]

분류근거 상갑판 현장 배관 설치·검사로 분류. 블록 간 연결부인지는 미확인하며 선행의장에서도 가능.