문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-A1 / 작업번호: A1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	지지대 제작 용접

문서와 수행업체

수행업체	현대힘스 / 합성 배정
작성자	윤재현 / 생산관리
책임자	김도현 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 09:10
종료일시	2026-10-30 10:40
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	지지대 4개소 용접 / 총 2.4m / 기존 2m×2m 작업 구역

작업 위치와 연결

작업위치	G-2ND / 기관 작업장 / XY (30.500000, 11.000000)m
대상ID	SYN-SUP-G2WS-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-A1 / 직접: 지지대 접합부 4개소
연결정보	바닥 투영 G-P108 / 작업 높이 G-P161 [합성 블록 색인]
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 A1 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	용접사 1명 / 조공 1명 / 화재감시자 1명
작업장비	용접기 1대 / 송풍기·소화기·방화포는 배치 계획
사용물질	용접 소모재 / 도료·용제 사용 없음
작업사양	지지대 4개소 / 총 용접 길이 2.4m
작업높이	2ND 20.575m +1.2m = A/B 21.775m [계획]

계획한 작업 순서

1단계	지지대 취부·가연물 제거·방화포·소화기·화기허가를 확인한다.
2단계	A2 소분 중에는 화기를 중지하고, 작업 허용 조건 확인 후 지지대 4개소를 용접한다.
3단계	용접을 멈추고 불티·잔재·화재 징후를 확인해 화재감시와 주변 작업 인계를 기록한다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	지지대 용접과 희석제 소분을 블록 단계의 의장 작업으로 분류. 탑재 후에도 가능하며 실제 공정은 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-A1 / 작업번호: A1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	지지대 제작 용접

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	취부 상태·화기허가 확인 / 가연물 제거 / A2 소분과 화기 동시 수행 금지 [합성 계획]
혼재작업	A2 10:10~11:40 / 영향: A2 소분자·같은 방 인원 계획 일정 겹침 30분 / 위험 단계 시간 미기재·잔류 별도 확인 / G1 가압 별도 확인
방호조치	[합성 계획] 방화포·소화기·화재감시자 배치 / 환기 / A2 소분 중 화기 중지 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	용접 불티·열	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	일정·위험종료 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	최종도면·최종계획서 / A1 / R05-FINAL-2026-10-12
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	2ND 기관 작업장 출입·통로 관계 / 폭·집결지 번호는 미정
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	용접 종료 / 불티·잔재 확인 기록을 별도로 남깁니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	작업 종료만으로 주변 점화 위험이 해소됐다고 처리하지 않습니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	지지대 용접과 희석제 소분을 블록 단계의 의장 작업으로 분류. 탑재 후에도 가능하며 실제 공정은 미확인.