문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-C1 / 작업번호: C1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	3번 화물탱크 질소 주입

문서와 수행업체

수행업체	동화엔텍 / 합성 배정
작성자	서도윤 / 생산관리
책임자	최서연 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 09:00
종료일시	2026-10-30 11:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	임시 질소 계통으로 3번 탱크 내부에 주입 / 호스 1계통·연결점 2개 [계획]

작업 위치와 연결

작업위치	G-UPPER / 상갑판 / 3번 탱크 외부 / XY (126.871922, -12.392597)m
대상ID	G-COT03-MVP / 구역 G-PLAN-ZONE-C1 / 직접: 3번 화물탱크 내부 질소 공급
연결정보	같은 탱크 전체 / G-P068·069·072·073 / 121·122·125·126 / 174·175·178·179
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 C1 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	퍼지조작 1명 / 계측 1명 / 출입관리 1명
작업장비	질소 공급장치·유량계·산소측정기·무전기는 계획
사용물질	질소 N_2 / 공급 대상 G-COT03-MVP의 내부 공간
작업사양	공급호스 1계통 / 연결점 2개 / 유량·주입량 미정
작업높이	임시 작업면 26.6m / 조작 밸브 A/B 27.6m [추정]

계획한 작업 순서

1단계	공급 대상·호스 연결·허가를 확인하고 탱크 내부 인원 철수와 출입 차단을 확인한다.
2단계	출입 차단을 유지하며 임시 계통으로 질소를 주입하고 내부 진입 요청 시 공급을 중지한다.
3단계	공급을 중지·격리하고 산소·유해가스 측정과 환기 상태를 기록해 다음 진입에 인계한다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	형성된 탱크 내부의 질소 주입·배관 점검을 탑재 후 작업으로 분류. 실제 탱크 완성 상태는 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-C1 / 작업번호: C1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	3번 화물탱크 질소 주입

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	공급 대상·호스·허가 확인 / 내부 인원 철수·진입 차단 / C2와 주입·진입 분리 [합성 계획]
혼재작업	C2 10:00~12:00 / 영향: C2 탱크 내부 점검자 계획 일정 겹침 60분 / 위험 단계 시간 미기재·잔류 별도 확인
방호조치	[합성 계획] 주입 중 탱크 진입 차단 / 공급 중지·격리 후 측정·환기·진입허가 확인 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	같은 탱크 내부의 산소 부족	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	일정·위험종료 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	최종도면·최종계획서 / C1 / R05-FINAL-2026-10-12
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	탱크 접근 설비는 임시 계획 / 출입·구조 경로의 세부 좌표는 미정
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	공급 차단·격리 / 환기·분위기 상태를 인계합니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	질소 공급 종료 뒤에도 산소 부족이 남을 수 있어 종료 기록을 구분합니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	형성된 탱크 내부의 질소 주입·배관 점검을 탑재 후 작업으로 분류. 실제 탱크 완성 상태는 미확인.