문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-G1 / 작업번호: G1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	압축공기 배관 기밀시험

문서와 수행업체

수행업체	삼녹 / 합성 배정
작성자	신현수 / 생산관리
책임자	강유진 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 10:00
종료일시	2026-10-30 12:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	별도 시험 배관 조립체 기밀시험 / 저장탱크 본체 제외 / 총 1L [계획]

작업 위치와 연결

작업위치	G-2ND / 제어용 공기 저장탱크 주변 / XY (37.859925, 8.764045)m
대상ID	SYN-G-AIR-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-G1 / 직접: 작은 시험 배관 조립체와 연결부 4개
연결정보	바닥 투영 G-P108 / 시연 시험점 높이 G-P161 [합성 색인]
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 G1 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	시험조작 1명 / 압력계측 1명 / 통제 1명
작업장비	압력계·레귤레이터·시험호스·마개 [계획]
사용물질	공기 / 게이지 6bar / 절대압 701kPa / 총 1L [계획]
작업사양	내경 20mm / 1m 직선 2개 L자 / 연결부 4개
작업높이	2ND 20.575m +1m = 시험점 21.575m [가정]

계획한 작업 순서

1단계	배관 조립체·연결부·호스·마개·계측기를 점검하고 시험구역 통제와 주변 인원 철수를 확인한다.
2단계	허용 조건 확인 후 10:30~11:30 공기로 가압해 기밀을 확인하고 이상 시 시험을 중지한다.
3단계	공급을 차단·감압해 잔압 상태를 확인하고 결과와 구역 해제 여부를 주변 작업에 인계한다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	별도 1L 시험 배관 조립체의 부분 시험과 지지대 설치를 블록 단계로 분류. 탑재 후에도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-G1 / 작업번호: G1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	압축공기 배관 기밀시험

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	시험구간·연결부·호스·마개·계측기 점검 / 통제구역·주변 인원 철수 확인 [합성 계획]
혼재작업	G2·A1/A2 영향 / B1/B2 층간 경로 미확인 계획 일정 겹침 60분 / 가압 겹침 30분 [계획] (G2 기준)
방호조치	[합성 계획] 연결부·호스·마개 고정 / 시험구역 출입 차단·주변 인원 철수 / 감압 후 해제 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	가압 부품 비산·호스 이탈·분출	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	예시와 일정 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	일정 겹침 60분 / 가압 총 60분·G2와 30분 겹침 / 감압 별도
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	2ND 시험 구역 주변 통로 / 대피 폭·시간을 새로 계산하지 않습니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	감압·매체 배출 / 잔압과 구역 해제 기록
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	시험 일정 종료와 잔압 해제는 구분합니다. 30m는 후보 검색값입니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	별도 1L 시험 배관 조립체의 부분 시험과 지지대 설치를 블록 단계로 분류. 탑재 후에도 가능.