문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-G2 / 작업번호: G2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	주변 지지대 설치

문서와 수행업체

수행업체	동화엔텍 / 합성 배정
작성자	장민우 / 생산관리
책임자	서도윤 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 11:00
종료일시	2026-10-30 13:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	공기 저장탱크 주변 별도 구역에 지지대 4개 설치 / 체결부 8곳 / 시험 대상과 별개

작업 위치와 연결

작업위치	G-2ND / 제어용 공기 저장탱크 주변 / XY (39.859925, 8.764045)m
대상ID	SYN-G-SUPPORT-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-G2 / 직접: 지지대 4개와 체결부 8곳
연결정보	바닥 투영 G-P108 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 G2 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	설치공 1명 / 조공 1명 / 구역관리 1명
작업장비	설치 공구·지지대 부품 [계획] / 상세 규격 미정
사용물질	사용 물질 없음 / 시험 배관 주변 설치
작업사양	지지대 4개 / 체결부 8개소
작업높이	2ND A/B 20.575m 바닥 기준 / 설치 높이 미정

계획한 작업 순서

1단계	지지대·체결 공구를 준비하고 G1 시험 통제구역과 설치 작업 허용 여부를 확인한다.
2단계	11:00~11:30 가압 겹침 중 시험 통제구역에 진입하지 않고 감압·해제 확인 뒤 설치한다.
3단계	지지대 4개와 체결부 8곳을 확인하고 설치 결과와 미완료 항목을 인계한다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	별도 1L 시험 배관 조립체의 부분 시험과 지지대 설치를 블록 단계로 분류. 탑재 후에도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-G2 / 작업번호: G2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	주변 지지대 설치

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	지지대·체결 공구 준비 / G1 가압·감압 연락 확인 / 작업 허용 구역 확인 [합성 계획]
혼재작업	G1 10:00~12:00 / 영향: G2 설치 작업자 계획 일정 겹침 60분 / 가압 겹침 30분 [계획]
방호조치	[합성 계획] G1 가압 중 시험 통제구역 진입·설치 중지 / 감압·해제 확인 후 재개 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	시험 배관의 부품·호스·분출에 노출	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	예시와 일정 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	일정 겹침 60분 / 가압 총 60분·G2와 30분 겹침 / 감압 별도
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	2ND 시험 구역 주변 통로 / 대피 폭·시간을 새로 계산하지 않습니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	설치·체결 결과 / 시험 감압 인계를 기록합니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	시험점 +1m를 지지대 설치 높이로 자동 적용하지 않습니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	별도 1L 시험 배관 조립체의 부분 시험과 지지대 설치를 블록 단계로 분류. 탑재 후에도 가능.