croScan

[안전부서 제출용]

기타위험(중량물인양)작업 허가서 HEAVY LIFTING PERMIT	승인번호(PERMIT NO.): BS22-IV-20261027-5435	허가구분(PERMIT TYPE)	[안전현장허가]
	호선/공사(HULL NO): 3611-E25S		
	작업표준(JSP NO.): HHIS-CW-A0001187-008-004		

작업장소(LOCATION): 대조립21공장 2BAY 5-8 칼럼 → 1BAY 반출장	작업 일시(WORK DATE/TIME) ■ 주간(DAY) □ 야간(NIGHT)		
2BAY 서측 통로 경유	일(DATE)	시작(FROM)	종료(TO)
작업내용(JOB DESCRIPTION): E25S 블록 반출 인양·이동·안착 (천장크레인 OH-21-01)	2026-10-27	11:00	11:40
정반 안착 후 줄걸이 해제			

작업부서(DEPARTMENT):	대조립3부-운반1팀
작업책임자(SUPERVISOR): 김XX	연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :
관리자(MANAGER): 박XX	연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :
작업인원(NO. OF WORKER): 5 명	

유해위험요소/추가전달사항 (HAZARDS AND OTHER REQUESTS) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]	병행여부
인양물 낙하·협착, 크레인 충돌 / 블록 내부 인원 확인	N

현장 안전조치 확인사항(SITE SAFETY CHECK) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 당일 작업시작 전 기입(사전 작성금지)

□ 공지문/경고표지 부착 (POSTED NOTICE/WARNING SIGNS)	□ 작업구역 통제조치 실시 (AREA CONTROL)
□ 전원차단 및 브레이커 잠금 실시 (LOTO)	□ 병행작업 확인 (SIMOPS CONTROL)
□ 인화성물질 제거(REMOVAL OF FLAMMABLES)	□ 소화장비 배치 (FIRE FIGHTING EQUIPMENT)
□ 통행로 확보 (SAFE ACCESSWAY)	□ 야간 작업시 조명 설치 (LIGHTING)

추가정보(ADDITIONAL INFORMATION) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 작업당일 작업시작 전 체크(대면접수시 작성금지)

■ 천장크레인(OVERHEAD CRANE)	□ 이동식 크레인(MOBILE CRANE)	□ 공동 인양(TANDEM LIFT)
□ 인양계획서 작성(LIFTING PLAN)	□ 줄걸이 용구 점검(RIGGING GEAR)	□ 블록 내부 잔류인원 확인(NO PERSON INSIDE)
□ 작업지휘자 지정(LIFT DIRECTOR)	□ 인양점·러그 확인(LIFTING LUG)	□ 하중 확인(LOAD CHECK)
□ 신호수 배치(SIGNALER)	□ 유도로프(TAG LINE)	- 인양물 중량(LOAD WEIGHT): 12 톤(T)
□ 크레인 작업 전 점검(CRANE CHECK)	□ 인양물 하부 출입금지(NO ENTRY)	- 크레인 정격하중(CRANE SWL): 20 톤(T)
□ 훅 해지장치(HOOK LATCH)	□ 이동경로 확인(ROUTE CLEAR)	□ 최대 인양높이(LIFT HEIGHT): 2 미터(M)

* 작업에 대한 안전규정, 작업표준(위험성평가서) 및 안전조치사항을 준수하여 작업하겠습니다.
* 작업종료 후 청소/정리정돈을 하고 잔존위험을 확실히 확인하겠습니다.

발행 (ISSUE)	허가신청 (REQUESTED BY)	김XX	일시 (DATE/TIME)	2026-10-26	서명 (SIGNED)	김XX
	전산승인 (APPROVED BY)		일시 (DATE/TIME)		서명 (SIGNED)	
	안전대면허가 (APPROVED BY)		일시 (DATE/TIME)		서명 (SIGNED)	

PTW점검 (PTW CHECK)	작업허가 전 추가조치 요청사항(ADDITIONAL MEASURES REQUSTED) [안전요원 작성 BY SAFETY REPRESENTATIVE]	안전현장허가
2중점검 대상 : Y		