문서번호: WP-1029-11 / 작업번호: D11 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B26S 블록 심출·조립위치 마킹

문서와 수행업체

수행업체	대조립1부-정도관리팀 / 본청 생산부서
작성자	오XX / 생산관리
책임자	서XX / 현장 작업책임자
호선	3612 / B26S 블록

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-29 08:00
종료일시	2026-10-29 10:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	계획 / 전일 작성
작업범위	B26S 블록 기준선 약 10m 표시

작업 위치와 연결

작업위치	대조립21공장 1BAY 02-04 칼럼 B26S 블록
대상ID	B26S-MAR-11 / 1BAY 02-04 칼럼
연결정보	1BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-01
도면자료	F01 배치도 R1 / B26S 블록 도면 Rev.B

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명
담당배치	마킹공 2명
작업장비	줄자, 먹줄, 마커
사용물질	마킹 도료
작업사양	기준선 약 10m 표시
작업높이	지상 작업

계획한 작업 순서

1단계	도면 기준선 확인
2단계	먹줄·마커로 조립위치 표시
3단계	표시 확인·기록

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)

문서번호: WP-1029-11 / 작업번호: D11 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

작업명	B26S 블록 심출·조립위치 마킹

선행작업과 혼재 협의

선행작업	작업 구역 정리·도면 확인
선행조건	작업구역 표지 준비 확인
혼재작업	확인된 혼재작업 없음
방호조치	작업구역 표지

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	B26S 1BAY	08:00	02-04 칼럼
위험요소	통행 차량 충돌	계획 위험	작업 구역
방호 상태	작업구역 표지	작업 전	작업 구역
가동·위험 기간	08:00-10:00	계획값	당일
위험 종료	마킹 확인 기록	미기재	종료 후 확인

확인자	직반장 확인 예정
기록근거	작업지시서 WO-1029-11
유효조건	조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인

출입 대피와 이전 상태

출입구	1BAY 측면 출입구
통로대피	1BAY 중앙 통로 → 비상구
이전상태	이전 작업 잔류물 없음 확인 예정

작업 종료와 검토 인계

종료기록	마킹 확인 기록
해제기록	해당 없음
후속요건	다음 공정 인계 시 상태 전달
검토승인	직반장 검토 예정 / 승인 아님

공정 단계

공정단계	대조립
분류근거	블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록)