문서번호: WP-1029-17 / 작업번호: D17 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

| 작업명 | B25S 블록 정렬·받침대 설치 |
|---|---|

## 문서와 수행업체

| 수행업체 | 대조립1부-운반1팀 / 본청 생산부서 |
|---|---|
| 작성자 | 오XX / 생산관리 |
| 책임자 | 서XX / 현장 작업책임자 |
| 호선 | 3612 / B25S 블록 |

## 작업 일정과 범위

| 시작일시 | 2026-10-29 10:30 |
|---|---|
| 종료일시 | 2026-10-29 12:00 |
| 시간대 | Asia/Seoul |
| 작업상태 | 계획 / 전일 작성 |
| 작업범위 | B25S 블록 받침대 6개 설치 |

## 작업 위치와 연결

| 작업위치 | 대조립21공장 1BAY 10-12 칼럼 B25S 블록 |
|---|---|
| 대상ID | B25S-ALI-17 / 1BAY 10-12 칼럼 |
| 연결정보 | 1BAY 중앙 통로 / 크레인 OH-21-01 |
| 도면자료 | F01 배치도 R1 / B25S 블록 도면 Rev.B |

## 인원 장비와 작업사양

| 작업인원 | 3명 |
|---|---|
| 담당배치 | 취부사 2명 / 신호수 1명 |
| 작업장비 | 크레인 OH-21-01, 유압잭 |
| 사용물질 | 받침대·쐐기 |
| 작업사양 | 받침대 6개 설치 |
| 작업높이 | 지상 작업 |

## 계획한 작업 순서

| 1단계 | 받침대 위치 확인 |
|---|---|
| 2단계 | 크레인으로 블록 정렬 |
| 3단계 | 받침대 고정·수평 확인 |

## 공정 단계

| 공정단계 | 대조립 |
|---|---|
| 분류근거 | 블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록) |

문서번호: WP-1029-17 / 작업번호: D17 / 개정 R0

작성·발행: 2026-10-28 / 계획일: 2026-10-29 / 도면 배치 기준: F01-R1

| 작업명 | B25S 블록 정렬·받침대 설치 |
|---|---|

## 선행작업과 혼재 협의

| 선행작업 | 작업 구역 정리·도면 확인 |
|---|---|
| 선행조건 | 신호수 배치 준비 확인 |
| 혼재작업 | 치수 측정 종료 후, 크레인 인수 |
| 방호조치 | 신호수 배치 / 하부 출입 통제 |

## 예비 확인 기록

| 확인 항목 | 확인값 | 확인시각 | 유효범위 |
|---|---|---|---|
| 공간·대상 | B25S 1BAY | 10:30 | 10-12 칼럼 |
| 위험요소 | 블록 전도·협착 | 계획 위험 | 작업 구역 |
| 방호 상태 | 신호수 배치 | 작업 전 | 작업 구역 |
| 가동·위험 기간 | 10:30-12:00 | 계획값 | 당일 |
| 위험 종료 | 수평 측정 기록 | 미기재 | 종료 후 확인 |

| 확인자 | 직반장 확인 예정 |
|---|---|
| 기록근거 | 작업지시서 WO-1029-17 |
| 유효조건 | 조건이 바뀌면 작업을 멈추고 다시 확인 |

## 출입 대피와 이전 상태

| 출입구 | 1BAY 측면 출입구 |
|---|---|
| 통로대피 | 1BAY 중앙 통로 → 비상구 |
| 이전상태 | 이전 작업 잔류물 없음 확인 예정 |

## 작업 종료와 검토 인계

| 종료기록 | 수평 측정 기록 |
|---|---|
| 해제기록 | 해당 없음 |
| 후속요건 | 다음 공정 인계 시 상태 전달 |
| 검토승인 | 직반장 검토 예정 / 승인 아님 |

## 공정 단계

| 공정단계 | 대조립 |
|---|---|
| 분류근거 | 블록 조립 단계 작업 (조사자료 일상작업 목록) |