croScan

[안전부서 제출용]

기타위험(정전·LOTO)작업 허가서 ELECTRICAL ISOLATION / LOTO PERMIT	승인번호(PERMIT NO.): BS22-IV-20261029-9715	허가구분(PERMIT TYPE)	[전산허가]
	호선/공사(HULL NO):		
	작업표준(JSP NO.): HHIS-CE-B0000420-005-002		

작업장소(LOCATION): 대조립21공장 4BAY 배전반 MCC-4	작업 일시(WORK DATE/TIME) ■ 주간(DAY) □ 야간(NIGHT)		
4BAY 10칼럼 벽면 배전반	일(DATE)	시작(FROM)	종료(TO)
작업내용(JOB DESCRIPTION): MCC-4 용접기 전원 분기 증설	2026-10-29	13:00	15:00
정전·잠금 후 작업, 복구 전 절연 측정			

작업부서(DEPARTMENT):	설비보전부-전기1팀
작업책임자(SUPERVISOR): 김XX	연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :
관리자(MANAGER): 박XX	연락처 : 010-XXXX-XXXX / TRS :
작업인원(NO. OF WORKER): 3 명	

유해위험요소/추가전달사항 (HAZARDS AND OTHER REQUESTS) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]	병행여부
감전·아크, 오통전 / 4BAY 용접기 전원 차단 영향	Y

현장 안전조치 확인사항(SITE SAFETY CHECK) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 당일 작업시작 전 기입(사전 작성금지)

□ 공지문/경고표지 부착 (POSTED NOTICE/WARNING SIGNS)	□ 작업구역 통제조치 실시 (AREA CONTROL)
□ 전원차단 및 브레이커 잠금 실시 (LOTO)	□ 병행작업 확인 (SIMOPS CONTROL)
□ 인화성물질 제거(REMOVAL OF FLAMMABLES)	□ 소화장비 배치 (FIRE FIGHTING EQUIPMENT)
□ 통행로 확보 (SAFE ACCESSWAY)	□ 야간 작업시 조명 설치 (LIGHTING)

추가정보(ADDITIONAL INFORMATION) [작업부서 작성 BY WORK PARTY] ※ 작업당일 작업시작 전 체크(대면접수시 작성금지)

■ 저압(LOW VOLTAGE)	□ 고압(HIGH VOLTAGE)	□ 크레인 전원(CRANE POWER)
□ 전원 도면 확인(SINGLE LINE CHECK)	□ 단락 접지(SHORT EARTHING)	□ 재가동 금지 표지(NO RESTART SIGN)
□ 차단·단로기 개방(ISOLATION)	□ 예비전원·역송전 차단(BACKFEED)	□ 전원 정보(POWER SOURCE)
□ 잠금장치·꼬리표(LOCK & TAG)	□ 운전부서 정지 통보(OPERATOR NOTICE)	- 정격전압(RATED VOLTAGE): 380 볼트(V)
□ 잔류전하 방전(DISCHARGE)	□ 작업자별 개인 잠금(PERSONAL LOCK)	- 잠금 개수(LOCKS APPLIED): 3 개(EA)
□ 검전기 확인(VOLTAGE TEST)	□ 절연용 보호구(INSULATED PPE)	□ 무전압 측정값(MEASURED): 볼트(V)

*** 작업에 대한 안전규정, 작업표준(위험성평가서) 및 안전조치사항을 준수하여 작업하겠습니다.**
*** 작업종료 후 청소/정리정돈을 하고 잔존위험을 확실히 확인하겠습니다.**

발행 (ISSUE)	허가신청 (REQUESTED BY)	김XX	일시 (DATE/TIME)	2026-10-28	서명 (SIGNED)	김XX
	전산승인 (APPROVED BY)		일시 (DATE/TIME)		서명 (SIGNED)	
	안전대면허가 (APPROVED BY)		일시 (DATE/TIME)		서명 (SIGNED)	

PTW점검 (PTW CHECK)	작업허가 전 추가조치 요청사항(ADDITIONAL MEASURES REQUSTED) [안전요원 작성 BY SAFETY REPRESENTATIVE]	안전현장허가
2중점검 대상 : N		