[안전부서 제출용]

기타위험(밀폐)작업 허가서 OTHER RISKY WORK PERMIT	승인번호(PERMIT NO.): BS22-IV-20261012-1317	허가구분(PERMIT TYPE) [안전현장허가]
	호선/공사(HULL NO):	
	작업표준(JSP NO.): HHIS-CN-C6B0-014	

작업장소(LOCATION): UNIT2공장 유니트4팀	작업 일시(WORK DATE/TIME)
유니트4팀	■ 주간(DAY) □ 야간(NIGHT)

작업내용(JOB DESCRIPTION): 배관 내 사람이 들어가는 작업		일(DATE)	시작(FROM)	종료(TO)
파이프 내부 진입		2026-10-12	08:00	16:59
		2026-10-13	08:00	16:59
작업부서(DEPARTMENT):	**UNIT생산부-생산2과-UNIT4팀**	2026-10-14	08:00	16:59
작업책임자(SUPERVISOR): 최XX	연락처: 010-XXXX-XXXX / TRS:	2026-10-15	08:00	16:59
관리자(MANAGER): 최xx	연락처: 010-XXXX-XXXX / TRS:	2026-10-16	08:00	16:59
작업인원(NO. OF WORKER): 2 명		2026-10-17	08:00	16:59

유해위험요소/추가전달사항 (HAZARDS AND OTHER REQUESTS) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]	병행여부
질식,소음	

현장 안전조치 확인사항(SITE SAFETY CHECK) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]
※ 당일 작업시작 전 기입(사전 작성금지)

□ 공지문/경고표지 부착 (POSTED NOTICE/WARNING SIGNS)	□ 작업구역 통제조치 실시 (AREA CONTROL)
□ 전원차단 및 브레이커 잠금 실시 (LOTO)	□ 병행작업 확인 (SIMOPS CONTROL)
□ 인화성물질 제거(REMOVAL OF FLAMMABLES)	□ 소화장비 배치 (FIRE FIGHTING EQUIPMENT)
□ 통행로 확보 (SAFE ACCESSWAY)	□ 야간 작업시 조명 설치 (LIGHTING)

추가정보(ADDITIONAL INFORMATION) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]
※ 작업당일 작업시작 전 체크(대면접수시 작성금지)

■ 밀폐구역출입 (CONFINED SPACE)	**□ 고소작업(WORKING AT HEIGHTS)**	**■ 아르곤가스 사용(USE OF ARGON GAS)**
□ 출입현황판 설치(ENTRY BOARD)	□ 출입수단(SAFE ACCESS/EGRESS)	**□ 수전구역(COMMISSIONING AREA)**
□ 출입감시자 배치(WATCHMAN)	□ 작업대(WORK PLATFORM)	**□ 압력사용(PRESSURE)**
□ 환기(VENTILATION)	□ 안전벨트(SAFETY HARNESS)	- 테스트압력(TEST PRESSURE): BAR/KG
□ 가스측정(GAS TEST)	□ 생명줄(LIFE LINE)	- 파이프직경(PIPE DIAMETER): 인치(IN.)
□ 조명설치(LIGHTING)	□ 기타안전조치(FALL PROTECTION)	□ 작업높이(HEIGHT OF WORK): 미터(M)

*** 작업에 대한 안전규정, 작업표준(위험성평가서) 및 안전조치사항을 준수하여 작업하겠습니다.**
*** 작업종료 후 청소/정리정돈을 하고 잔존위험을 확실히 확인하겠습니다.**

발행 (ISSUE)	**허가신청 (REQUESTED BY)**	**최XX**	**일시 (DATE/TIME)**	2026-10-08	**서명 (SIGNED)**	**최XX**
	전산승인 (APPROVED BY)	**최XX**	**일시 (DATE/TIME)**	2026-10-08	**서명 (SIGNED)**	**최XX**
	안전대면허가 (APPROVED BY)		**일시 (DATE/TIME)**		**서명 (SIGNED)**	

PTW점검 (PTW CHECK)		**작업허가 전 추가조치 요청사항(ADDITIONAL MEASURES REQUESTED) [안전요원 작성 BY SAFETY REPRESENTATIVE]**	**안전현장허가**
	2중점검 대상 : Y		

2026-10-08 06:51/최진호/B03906

[현장 게시용]

기타위험(밀폐)작업 허가서 OTHER RISKY WORK PERMIT	승인번호(PERMIT NO.): BS22-IV-20261014-1305	허가구분(PERMIT TYPE) [전산허가]
	호선/공사(HULL NO): 3595-157K-COT	
	작업표준(JSP NO.): HHIS-CW-A0000948-044-009	

작업장소(LOCATION): 대조립21공장 3595 157K-COT 대조립 21공장 2BAY 28-32 칼럼	작업 일시(WORK DATE/TIME)
대조립 21공장 2BAY 28-32 칼럼	■ 주간(DAY) □ 야간(NIGHT)

작업내용(JOB DESCRIPTION): (준)밀폐공간 내부 작업(B11, F31, E11, E18, E21, E22, E27, E33, E52 블록)	일(DATE)	시작(FROM)	종료(TO)
혁신 3595 E170(A) / 밀폐공간 내부 작업	2026-10-14	08:00	16:59
	2026-10-15	08:00	16:59
작업부서(DEPARTMENT): **대조립3부-(주)혁신이엔지**	2026-10-16	08:00	16:59
작업책임자(SUPERVISOR): 김XX 연락처: 010-XXXX-XXXX / TRS:	2026-10-17	08:00	16:59
관리자(MANAGER): 오XX 연락처: 010-XXXX-XXXX / TRS:			
작업인원(NO. OF WORKER): 4 명			

유해위험요소/추가전달사항 (HAZARDS AND OTHER REQUESTS) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]	**병행여부**
화기작업시 개인보호구 착용, 이면부 확인, 작업구역 통제 (병행 작업 금지), 밀폐공간 출입 전 사전 안전조치 확인 조도 및 환기 조치 점검	

현장 안전조치 확인사항(SITE SAFETY CHECK) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]
※ 당일 작업시작 전 기입(사전 작성금지)

☑ 공지문/경고표지 부착 (POSTED NOTICE/WARNING SIGNS)	☑ 작업구역 통제조치 실시 (AREA CONTROL)
□ 전원차단 및 브레이커 잠금 실시 (LOTO)	☑ 병행작업 확인 (SIMOPS CONTROL)
☑ 인화성물질 제거(REMOVAL OF FLAMMABLES)	☑ 소화장비 배치 (FIRE FIGHTING EQUIPMENT)
☑ 통행로 확보 (SAFE ACCESSWAY)	□ 야간 작업시 조명 설치 (LIGHTING)

추가정보(ADDITIONAL INFORMATION) [작업부서 작성 BY WORK PARTY]
※ 작업당일 작업시작 전 체크(대면접수시 작성금지)

■ **밀폐구역출입 (CONFINED SPACE)**	□ **고소작업(WORKING AT HEIGHTS)**	□ **아르곤가스 사용(USE OF ARGON GAS)**
☑ 출입현황판 설치(ENTRY BOARD)	□ 출입수단(SAFE ACCESS/EGRESS)	□ **수전구역(COMMISSIONING AREA)**
□ 출입감시자 배치(WATCHMAN)	□ 작업대(WORK PLATFORM)	□ **압력사용(PRESSURE)**
☑ 환기(VENTILATION)	□ 안전벨트(SAFETY HARNESS)	- 테스트압력(TEST PRESSURE): BAR/KG
☑ 가스측정(GAS TEST)	□ 생명줄(LIFE LINE)	- 파이프직경(PIPE DIAMETER): 인치(IN.)
☑ 조명설치(LIGHTING)	□ 기타안전조치(FALL PROTECTION)	□ 작업높이(HEIGHT OF WORK): 미터(M)

*** 작업에 대한 안전규정, 작업표준(위험성평가서) 및 안전조치사항을 준수하여 작업하겠습니다.**
*** 작업종료 후 청소/정리정돈을 하고 잔존위험을 확실히 확인하겠습니다.**

발행 (ISSUE)	**허가신청 (REQUESTED BY)**	김XX	**일시 (DATE/TIME)**	2026-10-13	**서명 (SIGNED)**	김XX
	전산승인 (APPROVED BY)	오XX	**일시 (DATE/TIME)**	2026-10-13	**서명 (SIGNED)**	오XX

PTW점검 (PTW CHECK)	**추가조치 요청사항(ADDITIONAL MEASURES REQUESTED)**
2중점검 대상 : N	

2026-10-08 06:51/최진호/B03906